

Lp.	Zakres etapu	zaawansowanie danych prac w %	Etap I (25%)	Etap II (25%)	Etap III (10%)	Etap IV (10%)	Etap V (20%)	Etap VI (10%)
			30.03.2025	15.06.2025	15.10.2025	30.04.2026	30.08.2026	30.11.2026
1	Zakup działki, prace projektowe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Roboty ziemne - posadowienie budynku	100%	70%	95%	100%	100%	100%	100%
3	Płyta fundamentowa/ fundamenty	100%	60%	95%	100%	100%	100%	100%
4	Izolacje przeciwwodne poziomu -1	100%	40%	80%	90%	95%	100%	100%
5	Ściany konstrukcyjne i słupy kondygnacji -1	100%	50%	70%	100%	100%	100%	100%
6	Strop nad garażem z podciągami	100%	0%	95%	97%	97%	97%	100%
7	Ściany i słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych	100%	0%	15%	85%	100%	100%	100%
8	Stropy kondygnacji naziemnych	100%	0%	0%	80%	90%	100%	100%
9	Ściany murowane konstrukcyjne kondygnacji naziemnych	100%	0%	0%	50%	90%	100%	100%
10	Dach/ stropodach - Konstrukcja	100%	0%	0%	0%	95%	100%	100%
11	Ściany działowe, kanały wentylacyjne	100%	0%	0%	50%	75%	95%	100%
12	Stolarka okienna PCV	100%	0%	0%	0%	20%	95%	100%
13	Stolarka drzwiowa, bramy garażowe	100%	0%	0%	0%	0%	70%	100%
14	Elewacja	100%	0%	0%	0%	15%	80%	100%
15	Pokrycie dachu z obróbkami	100%	0%	0%	0%	80%	90%	100%
16	Balustrady balkonowe i schodowe	100%	0%	0%	0%	0%	60%	100%
17	Posadzki	100%	0%	0%	0%	10%	70%	100%
18	Tynki wewnętrzne	100%	0%	0%	0%	30%	80%	100%
19	Roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny ścian i posadzek klatek schodowych, skrzynki na listy itp)	100%	0%	0%	0%	0%	70%	100%
20	Dźwigi osobowe	100%	0%	0%	0%	0%	80%	100%
21	Instalacje elektryczne (ułożenie przewodów)	100%	0%	0%	25%	60%	85%	100%
22	Instalacje elektryczne osprzęt (gniazda włączniki, oprawy oświetleniowe, sygnalizatoryoświetlenie awaryjne) TM, rozdzielnie	100%	0%	0%	0%	0%	60%	100%
23	Instalacje sanitarne piony, poziomy (kondygnacja -1, garaż)	100%	0%	0%	40%	70%	95%	100%
24	Instalacje sanitarne podposadzkowe	100%	0%	0%	15%	65%	95%	100%
25	Instalacje sanitarne osprzęt (ciepłomierze,grzejniki, głowice,separatory...) + węzły	100%	0%	0%	0%	0%	65%	100%
26	Wentylacja garaży	100%	0%	0%	0%	45%	95%	100%
27	Instalacje sanitarne zewnętrzne	100%	0%	0%	0%	40%	85%	100%
28	Instalacje elektryczne zewnętrzne,	100%	0%	0%	0%	0%	70%	100%
29	Zagospodarowanie terenu, drogi chodniki	100%	0%	0%	0%	0%	50%	100%
30	Zagospodarowanie terenu, zleleń, część rekreacyjna	100%	0%	0%	0%	0%	20%	100%

Biuro sprzedaży

50-302 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 194

Kontakt

tel. 71 323 15 31, 71 323 15 50, 668 431 911,668 431 918, email: info@deweloper-is.pl, www.deweloper-is.pl
INTER-ES INWESTYCJE Sp. z o.o. S.k.

ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław, KRS: 0000572296, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-205-08-31, kapitał wpłacony:100 000,00, prezes : Renata Ponikowska